

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	683,277	591,311	91,966	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000	117,120	32,880	✓			14-ม.ค.-67	
3	โครงการกีฬายาวใน ศพด.ทด.ธาตุทอง	40,000	27,073	6,927	✓			15-ก.พ.-67	
4	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	71,000	81,400	400	✓			10-เม.ย.-67	
5	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โถง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	909,600	696,000	213,600		✓		มี.ค.-ก.ย. 68	เกินงบประมาณ
6	โครงการติดตั้งถังส้วมพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	134,200	89,000	45,200	✓			24-ก.ย.-67	
7	โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	120,000	120,000	0	✓			24-ต.ค.-67	
8	โครงการอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา	10,000	0	10,000			✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลธาตุทอง	20,000	0	20,000	✓			8-ส.ค.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
10	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	1,994,200	1,953,410	40,790	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
11	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาชนะพลาสติกที่ผลิตต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	50,000	47,560	2,440	✓			19-ก.ค.-67	
12	โครงการตามแนวทางพระราชดำริสืบสานอารมณสุข	180,000	21,610	158,390	✓			มี.ย. - ก.ค. 67	
13	โครงการเทศบาลสีขาว	20,000	15,640	4,360	✓			22-มี.ย.-67	
14	โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากมูลฝอยเป็นพาหะ	30,000	30,000	0	✓			18-19 มี.ย. 67	
15	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	25,726	4,274	✓			15-มี.ค.-67	
16	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	30,000	16,460	440	✓			17-พ.ย.-66	
17	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	30,000	19,870	10,130	✓			19-เม.ย.-67	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 22 ซอย 7 (ช่วงที่ 2) บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 3	486,000	450,000	36,000	✓			22 มิ.ย. - 20 ส.ค. 67	
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8	486,000	454,000	32,000	✓			11 มิ.ย. - 9 ส.ค. 67	
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 20/1 (ช่วงที่ 3) บ้านหนองเลื้อย หมู่ที่ 7	742,500	618,000	124,500	✓			3 ส.ค. - 1 ต.ค. 67	
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอ่างสะบ้า - เขายืด บ้านหนองเลื้อย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3)	929,400	798,100	131,300	✓			3 ส.ค. - 31 ต.ค. 67	
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11/1 บ้านเนินหิน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1)	494,600	454,000	40,600	✓			11 มิ.ย. - 9 ส.ค. 67	
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7/1 ซอย 8 บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8	242,600	240,000	2,600		✓		14 ก.ย. - 12 พ.ย. 67	
42	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนเทศบาล 17/3 ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขาว	199,200	113,600	85,600	✓			11 มิ.ย. - 9 ส.ค. 67	
43	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนเทศบาล 5/1 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	69,500	69,000	500	✓			13 ก.พ. - 13 ก.พ. 67	
44	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 3 ซอย 5 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	179,400	178,000	1,400	✓			13 ก.พ. - 13 ก.พ. 67	
45	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำชลลสิทธิ์ ถนนเทศบาลตำบลระตูทอง 26 (สายหนองหมื่นตาย-เจริญโชติ) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8	300,000	289,000	2,000	✓			22 มิ.ย. - 20 ส.ค. 67	
46	โครงการปรับปรุงท่อเดิมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขากระถิน หมู่ที่ ๖	235,500	200,000	35,500	✓			พ.ย. 67	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง
47	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเทศบาล 8 ซอย 1/4 บ้านคลองมือเหว หมู่ที่ 5	221,600	0	221,600			✓	-	- ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ - เงินกรไฟฟ้า
48	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายท่อเมน บ้านบึงตะกู หมู่ที่	785,200	700,000	85,200		✓		ก.พ. - มี.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง
49	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองเลื้อย หมู่ที่ 7	5,458,000	0	5,458,000		✓		มี.ค. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
50	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มซึมเมล็ดพืชเบิ้ล บ้านหนองเลื้อย หมู่ที่ 7	329,100	0	329,100			✓	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากชุดเจาะแล้ว ไม่พบแหล่งน้ำ
51	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรู 6 นิ้ว และติดตั้งปั๊มซึมเมล็ดพืชเบิ้ล บ้านห้วยสูง หมู่ที่ 8	329,100	0	329,100			✓	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากชุดเจาะแล้ว ไม่พบแหล่งน้ำ
52	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 12/3 บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 2	600,000	0	600,000			✓	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	กั้นเงินงบประมาณ
53	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 4 บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 4	579,500	0	579,500			✓	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	กั้นเงินงบประมาณ
54	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 7 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	352,900	0	352,900			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	กั้นเงินงบประมาณ
55	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 2/4 บ้านเขากระถิน หมู่ที่ 6	483,100	0	483,100			✓	พ.ย. - ธ.ค. 67	กั้นเงินงบประมาณ
56	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7/1 ซอย 6 บ้านห้วยสูง หมู่ที่ 8	371,700	0	371,700			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	กั้นเงินงบประมาณ
57	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 2	80,900	0	80,900			✓	ต.ค. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7/1 ซอย 5 บ้านห้วยสูง หมู่ที่ 8	785,800	0	785,800			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
59	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบ่อบาดาล บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	797,800	0	797,800			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
60	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มซึมเมล็ดพืชเบิ้ล พร้อมถังพักน้ำ บ้านบึงตะกู	484,200	0	484,200			✓	ต.ค. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
61	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มซึมเมล็ดพืชเบิ้ล บ้านเขากระถิน หมู่ที่ 6	492,700	0	492,700			✓	ต.ค. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
62	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มซึมเมล็ดพืชเบิ้ล บ้านห้วยสูง หมู่ที่ 8	498,000	0	498,000			✓	ต.ค. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
63	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มซึมเมล็ดพืชเบิ้ล บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 9	474,100	0	474,100			✓	ต.ค. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
64	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 9	490,900	0	490,900			✓	พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
65	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 5/2 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	710,200	0	710,200			✓	ม.ค. - ก.พ. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
66	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8 ซอย 12 บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 2	1,500,000	0	1,500,000			✓	ม.ค. - ก.พ. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 10 ซอย 1/1 บ้านคลองมือไพร หมู่ที่ 5	840,700	0	840,700			✓	ม.ค. - ก.พ. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 12 (สายข้างโรงเรียนคลองมือไพร) บ้านคลองมือไพร หมู่ที่ 5	2,240,200	0	2,240,200			✓	ม.ค. - ก.พ. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
69	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 16 (สายหนองสังข์ - เนินดินแดง) บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 2	4,083,500	0	4,083,500			✓	ก.พ. - มี.ค. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
70	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 19 ซอย 6/1 บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 7	994,600	0	994,600			✓	ก.พ. - มี.ค. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
71	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 20/1 (ช่วงที่ 4) บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 7	628,800	0	628,800			✓	ก.พ. - มี.ค. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
72	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 21/5 (สายอ่างสบบ้า-ธาระเบ็ด) (ช่วงที่ 3) บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 7	839,800	0	839,800			✓	ก.พ. - มี.ค. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
73	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 28 (สายเจริญโชค ตี - ทุ่งศาลา) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8	2,899,600	0	2,899,600			✓	ม.ค. - ก.พ. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
74	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 28 ซอย 1 บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8	361,100	0	361,100			✓	ม.ค. - ก.พ. 68	ใช้จ่ายเงินสะสม
75	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	941,200	0	941,200			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
76	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 3 (สายลุงนิค-บึงตะกู) หมู่ที่ 4 บ้านบึงตะกู	1,436,600	0	1,436,600			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
77	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 5 (สายหนองแม่บ้าน-ปึงตะกู) บ้านปึงตะกู หมู่ที่ 4	842,100	0	842,100			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
78	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 6 (สายแจ้งปึง-เขากะถิน) บ้านเขากะถิน หมู่ที่ 7	1,733,800	0	1,733,800			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
79	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 8 ซอย 4 บ้านเขากะถิน หมู่ที่ 6	3,665,800	0	3,665,800			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
80	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 9 (สายเนินหิน-ปึงตะกู) บ้านห้วยซุงหมู่ที่ 8	3,220,000	0	3,220,000			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
81	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 10 ซอย 1 บ้านคลองมอไทร หมู่ที่ 5	1,684,300	0	1,684,300			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
82	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 11 (สายฟ้าสา-เขาศรีพระธาตุ) บ้านเนินหิน หมู่ที่ 1	990,700	0	990,700			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
83	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 12/1 บ้านคลองมอไทร หมู่ที่ 5	842,100	0	842,100			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
84	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 15 (สายเข้าสู่ลานไตรคุณธรรม) บ้านเขากะถิน	2,476,900	0	2,476,900			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
85	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 18 (สายศาลาหนึ่ง-เนินดินแดง)	4,953,900	0	4,953,900			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
86	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 19/1 บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 9	842,100	0	842,100			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
87	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 20 (สายคูเมือง-แปลงจันทร์) บ้านปึงตะกู หมู่ที่ 3	842,100	0	842,100			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
88	โครงการติดตั้งตู้โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 บ้านหนองเสือชื่อ หมู่ที่ 7	495,300	0	495,300			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
89	โครงการ ติดตั้งตู้โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 22/2 บ้านโป่งกุด หมู่ที่ 3	3,814,500	0	3,814,500			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
90	โครงการติดตั้งตู้โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One ถนนเทศบาล 26 ซอย 2 บ้านหัวยุ้ง หมู่ที่ 8	247,600	0	247,600			✓	ต.ค. - พ.ย. 67	ใช้จ่ายเงินสะสม
91	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 8 (สายเนินหิน - เนินดินแดง) หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2	24,760,800	0	24,760,800		✓		-	งบประมาณ อบจ.ชลบุรี
92	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	50,000	98,830	1,170	✓			13-พ.ค.-67	
93	โครงการงานเทศกาลโรงเรียน ผลไม้ และของดี "บ่อทอง"(ผลิตภัณฑ์ OTOP)	20,000	110,000	0	✓			17-26 พ.ค. 67	
94	โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	20,000	0	✓			16-ส.ค.-67	
95	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง	350,000	264,880	120	✓			19-มี.ค.-67	
96	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	500,000	499,000	1,000	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
97	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง	50,000	0	50,000			✓	-	ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง
98	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่ตำบลธาตุทอง	480,000	437,800	2,400	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
99	โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	60,000	29,342	658	✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	
100	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	70,000	65,732	4,268	✓			ม.ค. 67, เม.ย. 67	
101	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	27,070	2,930	✓			26-ก.ค.-67	
102	โครงการเทศบาลตำบลธาตุทองเคลื่อนที่	50,000	14,590	20,410	✓			6,9 ส.ค. 67	
103	โครงการประชุมประชาคม	10,000	0	10,000	✓			4-ก.ค.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
104	โครงการอบรมวิทยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	30,000	16,182	13,818	✓			30-เม.ย.-67	
105	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อร่วมใจกักตัว รักษาแหล่ง เนื่องจากสถานการณ์ทางคลินิกและชุมชนพระยา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	60,000	46,110	13,890	✓			25-ก.ค.-67	
106	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อพพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อพพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง	100,000	83,720	16,280	✓			21-23 ส.ค. 67	
107	โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง	3,520,000	0	3,520,000		✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาอุปกรณ์และร้องเรียน
108	โครงการวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี	10,000	0	10,000	✓			24-เม.ย.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
109	โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบาย กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดกรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน	20,000	0	20,000			✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
110	โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอปอทอง	100,000	100,000	0	✓			28-ก.ค.-67	
111	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลธาตุทอง	40,000	30,000	10,000	✓			ส.ค. - ก.ย. 67	
112	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง	100,000	4,215	10,785	✓			20-ส.ค.-67	
113	โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่าง ๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่น ๆ	20,000	2,000	18,000	✓			13, 23 ต.ค. 66	
114	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	10,000	0	10,000	✓			ก.ค.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
115	โครงการวันแม่แห่งชาติ	20,000	0	20,000	✓			9-ส.ค.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
116	โครงการจิตอาสา	30,000	5,910	5,910	✓			11 ต.ค., 18 ม.ค. 66, 23 เม.ย. 67	
117	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	10,000	2,080	2,080	✓			22-พ.ค.-67	
118	โครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์	80,000	0	80,000			✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
119	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	60,000	0	60,000	✓			19-ก.ค.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
120	โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	180,000	179,810	190	✓			28-29 พ.ค. 67	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
121	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	30,000	0	30,000	✓			22-พ.ค.-67	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
122	โครงการวันตอบแทนคุณ	290,000	271,141	18,859	✓			14-เม.ย.-67	
123	โครงการวันลอยกระทง	250,000	226,488	23,512	✓			27-พ.ย.-66	
124	โครงการสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	40,000	7,006	32,994	✓			16-ก.พ.-67	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่มีอยู่อย่างจำกัด
๒. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ
๒. ควรมีการนำโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....กรรณิการ์ โยรัมย์.....ผู้รายงาน
(นางสาวกรรณิการ์ โยรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ